

**Date de réalisation**

Juillet 2022

**Fin des travaux**

Février 2023

**Total (arrondi)**

CHF 508'000.-

**Travaux de désamiantage**
**Maître de l'ouvrage**

Etat de Fribourg

M. Kaczorowski Alex - Tél. 026 300 70 86

**Direction des travaux**

Itis Architectes Sàrl

M. Luc-Henri Clément - Tél. 079 254 75 48

M. Pascal Clozza - Tél. 079 254 75 48


**RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

/// Chef de secteur	Anthony Caserta
/// Responsable de chantier	Mike Frossard
/// Contremaître / Chef d'équipe	Luis Carlos Pereira

**RÉALISATION DES TRAVAUX**

/// Entreprise seule	(100%)
----------------------	--------

**DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX**

/// Installation	Installation et sécurisation du chantier
/// Travaux préparatoires	Protection des appareils sensibles et confinement
/// Désamiantage	Colle de faïence, plaque de faux plafond, panneaux légers au mur et plafond et isolation de conduite
/// Déchets de chantier	Double emballage des déchets amiantés, mise en benne et évacuation en décharges appropriées

**CONTRAINTE PRINCIPALES**

/// Coactivité avec les utilisateurs du bâtiment
--

**QUANTITÉS PRINCIPALES**

/// Faïence	267 m <sup>2</sup>	/// Panneaux légers sur porte d'armoire	93 pièces
/// Plaques acoustiques au plafond	4'777 m <sup>2</sup>	/// Déchets faiblement agglomérés	30 to
/// Isolation de conduite au plafond	753 ml	/// Nombre de zone de confinement	23 zones
/// Panneaux légers sur mur et plafond	43 m <sup>2</sup>	/// Nombre d'appareil sensible protégé	32 pièces

