

**Date de réalisation**

Mars 2017

**Fin des travaux**

Juillet 2017

**Total (arrondi)**

0.6 Mio. CHF

## Epeses - Estacade RC 763 - Maçonnerie et béton

**Maître de l'ouvrage**

Canton de Vaud, DGMR (M. Nania Salvatore)

021 / 316 72 72

**Direction des travaux**

INGPHI, Lausanne (Mme Maléna Bastien Masse)

021 / 310 77 88


**RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

/// Chef de secteur	Jean Yves Progin
/// Responsable de chantier	Laurent Migliano
/// Contremaître / Chef d'équipe	Sugan Tahir

**RÉALISATION DES TRAVAUX**

/// JPF Construction SA

**DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX**

/// Démolitions	Démolition ouvrage existant, L=58m : mur en maçonnerie de pierre, dalle + contreforts en béton
/// Travaux spéciaux	Exécution d'un soutènement provisoire avec une paroi clouée en béton projeté : ~61x3.80m
/// Ouvrage en béton	Construction d'un mur de soutènement en «T» en béton armé : ~60x3.45mm Réalisation de l'estacade par une dalle en porte-à-faux en béton armé : ~55.30x1.85m
/// Maçonnerie	Exécution d'un parement en maçonnerie de pierre recouvrant le mur en béton
/// Chaussée	Exécution du raccordement et revêtement sur trottoir avec double couche d'enrobé bitumineux

**CONTRAINTES PRINCIPALES**

/// Accès à la zone des travaux très difficile

**QUANTITÉS PRINCIPALES**

/// Démolition maçonnerie	70 m <sup>3</sup>	/// Acier d'armature	35 to
/// Excavation	700 m <sup>3</sup>	/// Coffrage	700 m <sup>2</sup>
/// Grave	770 m <sup>3</sup>	/// Béton	210 m <sup>3</sup>
/// Paroi clouée	240 m <sup>2</sup>	/// Enrobé bitumineux	80 to



