

Date de réalisation

Avril 2023

Fin des travaux

Décembre 2023

Total (arrondi)

5.1 Mio. CHF

CFF - Morges - Gare - Mise en conformité LHand**Maître de l'ouvrage**

CFF SA, Renens (M. Patrice Grobet)

079 / 631 74 82

Direction des travaux

Gruner Stucky SA, Renens (Mme Sophie Crisinel)

079 / 836 34 81

**RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

/// Chef de secteur	Fabrizio Prezzemoli
/// Chef de projet	Eric Berthoud
/// Responsable de chantier	David Raboud
/// Contremaître / Chef d'équipe	Christian Regli

RÉALISATION DES TRAVAUX

/// JPF Construction SA

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

/// Voie	Renouvellement de l'infrastructure de la voie 1, de l'AV12 et de l'AV33 entre les km 12.100 et 12.900 : 800m
/// Quais	Démolition de l'ancien quai : 227m et construction d'un nouveau selon les directives LHand: 420m
/// Passage sous voies	Adaptation du PI routier existant de la Rue de la Gare > Vérinage de 19cm de la structure porteuse Adaptation de l'escalier d'accès depuis le PI voyageur et de la rampe parallèle au PI routier Suppression définitive de la rampe d'accès au Sud-Ouest du PI routier
/// Accès Nord-Est	Achèvement de la rampe d'accès Nord-Est, qui a été laissée en attente dans le cadre de la construction du nouveau Quartier des Halles Exécution d'une paroi de pieux forés sécants Ø60cm espacés de 50cm, long. 16.72m (32pieux) Exécution d'un radier inférieur ép. 50cm fondé sur 3 séries de 3 pieux Ø80cm espacées de 4m Construction de murs de refends transversaux, haut. variable, réalisés sur le radier inférieur au droit des pieux Exécution d'un radier supérieur de 25 cm réalisé sur les murs transversaux
/// Ligne de contact	Mise en place d'une nouvelle herse pour la ligne de contact
/// Drainages	Réalisation d'un nouveau drainage de la voie 1

CONTRAINTES PRINCIPALES

- /// Réalisation des travaux d'infrastructure et de quai sous exploitation ferroviaire
- /// Réalisation des travaux d'infrastructure à -1.50m de la voie 2 lors de travaux de nuit
- /// Réalisation de travaux de renouvellement de l'infrastructure des appareils de voie lors d'opération coup de poing (week-end)
- /// Travaux de vérinage du PI routier lors de fermeture de la route de nuit

QUANTITÉS PRINCIPALES


// Démolition bordures quai	227 m	// Canalisations & Drainage	1'650 m
// Démolition conduites	3'000 m	// Batterie à câbles	1'500 m
// Excavation	8'000 m³	// Bordures de quai	420 m
// Grave	3'300 m³	// Pieux sécants Ø600	452 m
// Ballast	1'150 to	// Pieux refends Ø800	127 m
// Remblai	3'000 m³	// Béton armé	320 m³
// Services	6'800 m	// Enrobé bitumineux	1'000 to



JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **jpf.ch**





JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch

