

Date de réalisation

Août 2023

Fin des travaux

Décembre 2023

Total (arrondi)

CHF 220'000.-

Travaux de démolition et désamiantage

Maître de l'ouvrage	Emonet Raymond SA Pierre Emonet - Tél. 021 947 41 74
Direction des travaux	Emonet Raymond SA Pierre Emonet - Tél. 021 947 41 74


RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Chef de secteur	Anthony Caserta
Responsable de chantier	Mike Frossard
Contremaître / Chef d'équipe	Fadil Jusufi

RÉALISATION DES TRAVAUX

Entreprise seule	(100%)
-------------------------	--------

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Installation	Installation et sécurisation du chantier
Désamiantage	Mise en place d'un confinement et assainissement du crépi intérieur
Sécurisation du bâtiment	Mise en place d'une ceinture métallique autour du bâtiment avant la démolition
Démolition	Enlèvement de la toiture ainsi que des combles. Démolition complète de la façade sud et de tous les planchers/dalles intérieurs des 3 murs restants
Déchets de chantier	Tri des matériaux sur chantier et évacuations en décharges appropriées

CONTRAINTES PRINCIPALES

- // Démolition en conservant uniquement 3 faces du mur extérieur
- // Ceinturage du bâtiment pour éviter l'effondrement des murs restants
- // Travail au long bras sur pelle mécanique dans un espace restreint

QUANTITÉS PRINCIPALES

Bois	44 to	DCMI	260 to
Béton	260 to	Amiante FA	2 to
Poutrelle métallique pour ceinturage	12 to		

ST-MAURICE 222, LA TOUR-DE-PEILZ / Démolition et désamiantage



MICHEL DÉMOLITION SA

Route de l'Industrie 44, CP 374, CH-1860 Aigle

Tél. +41 (0)24 463 11 50 - Fax +41 (0)24 463 35 61 - info@michelsa.ch - www.michelsa.ch

